

VOLLHEIA VA UTBYGGING SA – AVLØPSLEDNING

Sted: Ormdalen Tid: 25.01.17 Møte nr.: 4		Prosjekt: Framføring av avløpsledning til kommunalt anlegg ved Klingra/Vrangsund		
Firma/person		Navn:	Møtte:	Referat:
Representant Vollheia VA utbygging SA		Ragnar Sand Flugom		X
Entreprenør Lars Sveen		Lars Sveen	X	
Entreprenør Lars Sveen		Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS		Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)		Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/4	Ingen ulykker eller nestenulykker	
2/4	Framdrift. 1. Framdriften er i henhold til planen. 2. Det legges opp ferdigstilling av hovedanlegget i uke 14 – 15, med unntak av deler av traseer som er merket med rødt. Her kan det bli noe forsinkelse, alt etter som vinteren utvikler seg. 3. Vedlagt situasjonsplan viser traseer som er ferdig, og de som gjenstår.	
3/4	Endring av trase. Hovedtraseen har blitt lagt noe om i den vestre delen. Dette har blitt gjort i forståelse med grunneieren og byggherren. Arbeidene er utført.	

Neste byggemøte avholdes 06.03.17.

07.02.17



Halvor Skåli