

VOLLHEIA VA UTBYGGING SA

Sted: Vollheia. Tid: 02.10.15, 09.00 -11.30. Møte nr.: 8		Prosjekt: Vann og avløp i Vollen hyttefelt		
Firma/person		Navn:	Møtte:	Referat:
Representant Vollheia VA utbygging SA		Ragnar Sand Flugom		X
Entreprenør Lars Sveen		Lars Sveen		X
Entreprenør Lars Sveen		Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS		Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)		Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/8	Referat fra møtet 03.09.15. Det framkom ikke kommentar/merknader til referatet.	
2/8	Gjennomgang av SHM. 1. Det har ikke oppstått situasjoner som det skal meldes avvik for.	
3/8	Framdrift. 1. Hovedledningen er lagt og dekket til fram forgreiningen til hytte 99 (27/82). 2. Det gjenstår å fylle over stikkledningene til hytte 62 og 127. 3. Arbeidene er noe etter framdriftsplanen, noe som blant annet skyldes noen dager med særdeles dårlig vær i uke 38. 4. Tid for <u>ferdigbefaring</u> settes til fredag 16. oktober 2015, kl. 12.00.	
4/8	Merking. Kranene merkes med navn på den enkelte hytteeier.	
5/7	Tilleggsarbeid – hytte 75 – tilkobling til avløpsledningen. Det har blitt avtalt å legge vann- og avløp inn til hytte 75. Oppgjør etter enhetspriser.	

Ferdigbefaring blir fredag 16. oktober 2015, kl. 12.00.

05.10.15

Halvor Skåli

Halvor Skåli

