

VOLLHEIA VA UTBYGGING SA – AVLØPSLEDNING

Sted: Ormdalen Tid: 10.05.17 Møte nr.: 5		Prosjekt: Framføring av avløpsledning til kommunalt anlegg ved Klingra/Vrangsund		
Firma/person		Navn:	Møtte:	Referat:
Representant Vollheia VA utbygging SA		Ragnar Sand Flugom		X
Hjembu gård AS		Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS		Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)		Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/5	Ingen ulykker eller nestenulykker	
2/5	Framdrift. 1. Ferdigstillelse til 31.05.17 2. Hovedledningene fra Vollheia til Klingra har vært i bruk fra påske. 3. Gjenværende arbeid per dato er: a. Opp pussing hovedgrøft fra Vollkilen mot hytta til Seip. b. Opp pussing hovedgrøft i veg ved bommen. c. Oppgrusing/puss veg fra pumpestasjonen til sjøen (brygga). d. Hovedgrøft og stikkledninger til Øverås og Campel ferdig i uke 20.	
3/5	Ledninger inn til Kjetil Nørstens eiendom/hytte. På grunn av uavklart rettighet til å legge ledningene i grense mot nabo-eiendommen, legges ledningene i kveil på hovedeiendommen (Sigurdsønn), tett ved grensen til Nørsten. Hvis det ikke blir en klarering på å legge ledningene slik at de kan legges inn til hytta før anleggsslutt, vil arbeidet måtte utføres etter timepris på et senere tidspunkt. Dette etter nærmere avtale.	Fuglum formidler dette videre.

Ferdigbefaring avholdes 31.05.17, kl. 09.00, med frammøte ved pumpehuset i Ormdalen.

10.05.17



Halvor Skåli