

VOLLHEIA VA UTBYGGING SA - AVLØPSLEDNING

Sted: Ormdalen Tid: 01.11.16 Møte nr.: 2		Prosjekt: Framføring av avløpsledning til kommunalt anlegg ved Klingra/Vrangsund		
Firma/person		Navn:	Møtte:	Referat:
Representant Vollheia VA utbygging SA		Ragnar Sand Flugom		X
Entreprenør Lars Sveen		Lars Sveen		X
Entreprenør Lars Sveen		Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS		Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)		Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/2	A. Ingen ulykker eller nestenulykker	
2/2	<p>Framdrift.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Borehull er utført og lagt ledninger i.2. Pumpestasjonen satt ned fylt rundet og terrenget arrondert.3. Kran/talje i pumpestasjonen er sertifisert.4. Strøm er lagt til pumpestasjonen.5. Komponenter for styring av den er under montering.6. Vann og avløp er kobla til de kommunale ledningene på Ormdalssida av Vollekilen.7. Cirka 80 % av grøftelengden til hovedtraseen er lagt ut i terrenget.8. Cirka 50 % av hovedgrøfta har blitt gravd.9. Begynner å strekke stikkledninger til kommende uke (uke 45). <p>Det ble foretatt en befaring over hele traseen.</p>	

Neste byggemøte avholdes etter nærmere avtale.

07.11.16



Halvor Skåli