

## VOLLHEIA VA UTBYGGING SA – AVLØPSLEDNING

<b>Sted:</b> Ormdalen <b>Tid:</b> 05.12.16 <b>Møte nr.:</b> 3		<b>Prosjekt:</b> Framføring av avløpsledning til kommunalt anlegg ved Klingra/Vrangsund		
<b>Firma/person</b>		<b>Navn:</b>	<b>Møtte:</b>	<b>Referat:</b>
Representant Vollheia VA utbygging SA		Ragnar Sand Flugom		X
Representant Vollheia VA utbygging SA		Tore	X	
Entreprenør Lars Sveen		Lars Sveen	X	X
Entreprenør Lars Sveen		Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS		Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)		Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/3	A. Ingen ulykker eller nestenulykker	
2/3	<p>Framdrift.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ledning i sjøen lagt inn til Klingra/Vrangsund.</li> <li>2. Ledning lagt fra sjøen og opp til pumpestasjonen..</li> <li>3. Leverandøren av pumpestasjonen er ferdig med sine installasjoner.</li> <li>4. Alle pumpestasjonene (21) er fraktet ut til hyttene, og graves ned fortløpende.</li> <li>5. Det har blitt lagt og gravd ned 880 meter hovedledning.</li> <li>6. Det har blitt levert 800 meter isothermledning (stikkledninger). Av dette er 600 meter lagt ut til hyttene og tildekket.</li> <li>7. Arbeidene stanses 16. desember. De gjenopptas i januar, under forutsetning av at værforholdene tilsier det.</li> <li>8. Det er mulighet for at deler av anlegget kan tas i bruk før arbeidene avsluttes 16. desember, men dette må avklares med Kåre Olsen (VIKTIG).</li> <li>9. Det legges opp til at alle kan ta i bruk vann- og avløpsanlegget til påske.</li> <li>10. Vedlagt er kart som viser strekninger som er ferdig, og strekning som gjenstår.</li> <li>11. Alle traseene skal gås opp med GPS utstyr for å dokumentere hvor ledningene har blitt lagt. Dette leveres til kommunen og byggherren.</li> </ol> <p>Det ble foretatt en befaring over hele hovedtraseen.</p>	
3/3	<p>Endring av trase.</p> <p>Hovedtraseen har blitt lagt noe om i den vestre delen. Dette har blitt gjort i forståelse med grunneieren og byggherren.</p>	

## VOLLHEIA VÅ UTBYGGING SA – AVLØPSLEDNING

4/3	<p>Rørlegger- og elektrikerarbeid relatert til hyttene. Erling Olsen AS kan foreta befaringer i forbindelse med ønsket utført innvendig rørleggerarbeid i tilknytning til hyttene. Hvis det ønskes, ber Olsen om at det tas kontakt snarest for avtale. (Kåre Olsen 909 17 076.)</p> <p>Sønningdal elektro AS har vært på befaring i området, og det viser seg å være flere hytter som det ligger tre-fas ledninger inn til hytta, men ikke lagt inn i hytta.</p> <p>Ved å legge inn tre-fas i hytta, vil strøkapasiteten øke, samt strømforbruk gå ned på pumpene. Olsen anbefaler at dette lir vurdert. I og med Sønningdal har vært der, kan det være formålstjenlig å kontakte han for eventuell avtale om dette eller annet elektrikerarbeid som er ønskelig å få utført. (Tor Anders Sønningdal, tlf. 37 15 51 10.)</p>	
-----	---	--

**For alle arbeiderne, representant for byggherren med kone, samt konsulent, holdt rørleggerfirma Erling Olsen AS og entreprenør Lars Sveen en julelunch med kald mat, nydelig ribbe med tilbehør, og riskrem til dessert. Maten ble laget hos Hjembu gård, og servert av Hanne Berit.**

**Flott tiltak!!**

**Neste byggemøte avholdes etter nærmere avtale.**

06.12.16

*Halvor Skåli*

Halvor Skåli