
Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

Dato/tid : Onsdag 26.10.2016 kl. 18.00, Asker
Deltagere : Ragnar Sand Fuglum, Lars Henrik Sønstebø, Tor Olsen,
Trond Øverås, Øyvind Rørslett (på telefon)

Fraværende : Arne Werge-Olsen

Referent : Ragnar

Neste møte : Avtales nærmere.

Sak		Ansvar	Frist	Status
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden Referatet fra siste møte ble ikke gjennomgått.			
2	Status anlegget Tilbakemelding fra entreprenør; alt i rute og OK. Fuktig i terrenget. Ferdig til jul med anlegget. I dag: 9 mann i arbeid. Strøm koblet på stasjonen. Borring ferdig. Koblet til i Vollkilen. Kun gjengrusing av parkeringsplassen gjenstår. Framdrift foran planen. Grunneier uttalt fornøyd. Søknad om sjøledning sendt fylkesmannen. Tilbud til øyene; eierne aksepterer og avtale inngås med Vollheia, inkl fakturering. K. Olsen orienteres. Dette må huskes på ved fakturering.	Ragnar Øyvind	Snarest November	
3	Status medlemsavtaler, adm av avtaler Ragnar oversender til Øyvind avtalenes innhold, unntak mm. Ragnar ajourfører medlemsliste og liste over bestillinger.	Ragnar Ragnar	Snarest Snarest	
4	Inngåtte kontrakter Entreprenørkontrakt, oppfølgingsavtale med Skåli, EY-avtale om avtaler, grunneieravtale på Ormdalen. Entreprenørkontrakten er fast med regulerbar mengde på lengdemeter hovedledning og stikkledninger. 20.000 er påløpt fra EY for rådgivning knyttet til selvangivelse/beskatning. 100.000 er overført konto for sikkerhet til grunneier.			

Sak		Ansvar	Frist	Status
5	<p>Status økonomi: budsjett/regnskap, fakturering, likviditet Strømtilkobling faktureres direkte – sjekkes av Ragnar. Øyvind bes vurdere fakturering i forhold til mva-refusjon og likviditet for termin 2.</p>	Ragnar Øyvind		
6	<p>Forsikring av anlegget Ragnar sjekker med Arne. Tor har sjekket med Gjensidige. Ragnar legger inn nye beløp og Tor innhenter nytt tilbud.</p>	Ragnar Tor		
7	<p>Avløpspumpen til Henriksen/Stenstad Lars H følger opp med Øyvind.</p>	Lars Henrik		
8	<p>Informasjon: nettsider, epost Ormdalen har Facebook-side med informasjon; «Hytte i Ormdalen-Risør». www.vollheia.no ajourføres fortløpende.</p> <p>Det virke som om alle har hatt befaring mht plassering av pumpekommene sine. Tillegg vil påløpe dersom det er særlig plasseringsønsker fra hytteiere. Dette faktureres gjennom selskapet til den enkelte hytteeier.</p>	Trond Ragnar		
9	<p>Eventuelt: Kostnadsfordeling mellom Ormdalen og Vollen for felles ledningstrase: Fordelingen baseres på Kåre Olsens forslag og lengdejusteres i forhold til oppmålt i terrenget. I ht tilbudet utgjør belastningen på Vollheia med kr. 409.746 eks mva.</p> <p>Egne tilbud på sjøledninger er sendt til øyene fra Olsen. Dette faktureres gjennom selskapet.</p> <p>Overføring til kommunen: Avtale må inngås om overføring av anlegget for å få mva-refusjon. Inn i avtalen: Hvem skal evnt betale anleggsbidrag for framtiden?</p>	Ragnar	Innen overtakelse	